

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



Periods: **05.10.2016.-31.12.2020 (CFLA: 2022.gada III cet.)**
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 141 260 EUR (4.2.1.2. pasākuma finansējums)**

Paveiktais

Turpinās:

- Ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbi.
- Siltummezgla pārseguma siltināšana.
- Ēkas cokola siltināšanas un apdares darbi.
- Darbu veikšanas projekta saskaņošana apkures sistēmas pārbūves darbiem.
- 09.06.2020. objektā aizvadīta būvsapulce.
- 11.06.2020. ar Būvuzņēmēju saskaņots aktīvās zibensaizsardzības sistēmas izbūves papildus darbi.
- 11.06.2020. abpusēji saskaņots un parakstīts būvdarbu izmaiņu akts.

Plānotais

- Turpināt ēkas pagalma fasādes, koncertzāles fasādes un jumta siltināšanas un apdares darbus.
- Saskaņot apkures sistēmas pārbūves darbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentāciju (DVP, apakšuzņēmēji) un uzsākt darbus.
- Vienoties ar būvnieku par izbūvētā sporta zāles jumta seguma defektu novēršanas metodēm un termiņiem.

Riski

- Iespējamās izmaiņas plānotajos darbos dēļ COVID-19, vai likumdošanas izmaiņām.



Projekta vadītājs
Lauris Belorags

+371 22044043
Lauris.Belorags@vni.lv

Tehniskā apsekošana un projektēšanas uzdevums un ekspertīze
SIA «Jaunrīga Eko»
(līgumcena 15 22500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena 997 104.58 EUR bez PVN)

Būvuzraugs
SIA «Steelandglass»
(līgumcena 8 198,00 EUR bez PVN)

