

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



REGULĀCIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 276 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- Turpinās būvniecības darbi.
- Saskaņoti zibensaizsardzības un LKT risinājumi.
- 27.11.2020. nosūtīta vēstule AS "Būvuzņēmums Restaurators" par termiņa nepagarināšanu.
- 27.11.2020. parakstīts būvdarbu izmaiņu akts Nr.2.
- Nošūtīti izmaiņu rasējumi energoauditoram aprēķinu veikšanai, lai pārliecinātos, vai nav nepieciešams veikt izmaiņas pagaidu energosertifikātā.
- Saņemts Uzņēmēja piedāvājums būvniecības laikā radīto defektu novēršanai.
- Sniegta rakstiska VNĪ piekrišana ventilācijas būvniecības ieceres iesniegšanai BIS.

Plānotais

- Turpināt būvniecības darbus un gatavoties nodošanai ekspluatācijā.
- Apzināt un īstenot klienta papildu prasības, tādējādi apgūstot piesaistīto papildu finansējumu.

Riski

- Būvniecības darbu termiņš var tikt kavēts.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

TA un pr. uzdevums:
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 3 500 EUR bez PVN)

Energosertifikāts:
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena: 1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks:
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena: 1019 138,18 EUR bez PVN)

Ekspertīze:

SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena: 12 175 EUR bez PVN)

Būvuzraudzība:
SIA «Steelandglass» (līgumcena: 8198,00 EUR bez PVN)

