

Energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Kandavas iela 2A, Daugavpils



Periods: **05.10.2016.-31.07.2022.** (būvdarbu termiņš – 31.12.2021.)
 Attīstāmā platība: **3 455,1 m²**
 Budžets: **1 141 260 EUR** (4.2.1.2. pasākuma finansējums)

Paveiktais

- Turpinās būvniecības darbi.
- 26.08.2020. VNĪ padomes sēdē ir sniegta piekrišana vienošanās noslēgšanai ar AS «Būvuzņēmums Restaurators» par papildu darbu veikšanu. Uzākts vienošanās parakstīšanas process.
- 26.08.2020. iesniegti CFLA līguma grozījumi Nr.2, piesaistot papildu finansējumu 135 000 EUR apmērā.
- Komunikācija ar klientu par papildu prasībām.
- Saņemtas un izvērtētas AS «Būvuzņēmums Restaurators» un SIA «Steelandglass» izpildes par 07.2020. Veikta rēķinu apmaksā.

Plānotais

- Turpināt būvniecības darbus.
- Noslēgt papildu darbu vienošanos ar AS «Būvuzņēmums Restaurators» un veikt līguma izpildi.
- Apzināt un īstenot klienta papildu prasības, tādējādi apgūstot piesaistīto papildu finansējumu.

Riski

- Apkures sistēmas izbūves risinājuma aizkavēšanās var radīt termiņa kavējumu būvdarbu izpildei.



Projekta vadītāja
Lāsma Pāpaurele

+371 26744029
Lasma.Papaurele@vni.lv

Būvprojekta ekspertīze
SIA «JaunRīga ECO»
(līgumcena
15 675.00 EUR bez PVN)

Energosertifikāts
SIA «Inspecta Latvia»
(līgumcena
1 000 EUR bez PVN)

Projektētājs, autoruzraugs un būvnieks
AS «Būvuzņēmums Restaurators»
(līgumcena 997 104.58 EUR bez PVN)

Būvuzraugs
SIA «Steelandglass»
(līgumcena 8 198,00 EUR bez PVN)

